

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA:**

**"CONSTRUCCIÓN ACERAS Y BORDILLOS DEL BARRIO SAN PEDRO"**

**PROCESO: MCO-GADPTN-004-2021**

<b>CONTRATISTA</b>	: ING. TANNHAUSER AREVALO
<b>MONTO DEL CONTRATO</b>	: \$ 35.288,05
<b>MONTO REAL EJECUTADO</b>	: \$ 33.380,15
<b>ANTICIPO (50%)</b>	: \$ 17.644.03

En la parroquia de Tanicuchi a los **21 días del mes de diciembre del 2022**, comparecen por una parte y en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Tanicuchi. El Ing. Geovany Casa en calidad de presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia, el Arq. Paul Quingatuña Técnico de Conagopare Cotopaxi, Fiscalizador de Obra, La Ing. Jessica Toctaguano en calidad de Administrador del Contrato y por otra parte el Ing. Tannhauser Arévalo en calidad de Contratista de la obra "**CONSTRUCCIÓN ACERAS Y BORDILLOS DEL BARRIO SAN PEDRO**" y cumpliendo con lo que señala la Ley de Contratación Pública, se constituye esta comisión para constatar lo antes indicado y proceder a realizar la **ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**, en atención al oficio TEAG-CABSP-2022-007 de fecha **21 DE NOVIEMBRE del 2022**, el Ing. Tannhauser Arévalo Contratista solicita la recepción de los trabajos, por lo que se procede con la presente Acta; haciendo constar para tal efecto lo siguiente:

**PRIMERA: ANTECEDENTES. -**

- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNC; 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNC-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de la obra: "**CONSTRUCCIÓN ACERAS Y BORDILLOS DEL BARRIO SAN PEDRO**". DE LA PARROQUIA TANICUCHÍ.
- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria, denominada "**CONSTRUCCIÓN ACERAS Y BORDILLOS DELBARRIO SAN PEDRO**" conforme consta en la certificación conferida por la Tnlga. Jeny Bustillos Tesorera del Gobierno Parroquial de Tanicuchí mediante certificación No.CDP-017-2022, de fecha 17 de enero de 2022.
- Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad del CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de MENOR CUANTÍA No. MCOGADPTAN-004-2021, mediante resolución No. MCO-GADPTAN-004-2021 de fecha 29 de septiembre del 2021 para la ejecución de la obra "**CONSTRUCCIÓN ACERAS Y BORDILLOS DEL BARRIO SAN PEDRO**;

*procedimiento que fue publicada en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.*

- *El 22 de febrero del 2022, el Ing. Tannhauser Arevalo Contratista firma el contrato para la ejecución de la obra.*
- *El 25 de febrero del 2022, el Ing. Tannhauser Arevalo Contratista recibe el anticipo por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Tanicuchi.*
- *El 07 de abril de marzo del 2022, el Ing. Tannhauser Arevalo Contratista ingresa la planilla de liquidación No 01 de la obra denominada "**CONSTRUCCIÓN ACERAS Y BORDILLOS DEL BARRIO SAN PEDRO**" de la misma manera el pedido del acta entrega recepción provisional.*
- *El 21 de abril del 2022, el Ing. Tannhauser Arevalo Contratista re ingresa la planilla de liquidación No 01 de la obra denominada "**CONSTRUCCIÓN ACERAS Y BORDILLOS DEL BARRIO SAN PEDRO**"*
- *El 05 de mayo del 2022, el Ing. Tannhauser Arevalo Contratista re ingresa la planilla de liquidación No 01 de la obra denominada "**CONSTRUCCIÓN ACERAS Y BORDILLOS DEL BARRIO SAN PEDRO**"*
- *El 21 de noviembre del 2022, el Ing. Tannhauser Arevalo Contratista solicita el acta entrega recepción definitiva de la obra denominada "**CONSTRUCCIÓN ACERAS Y BORDILLOS DEL BARRIO SAN PEDRO**"*

#### **SEGUNDA: PLAZO. -**

*De acuerdo a lo señalado en el contrato, en lo concerniente a esta condición el plazo contractual fue de **60 Días** calendarios a partir del 02 de marzo del 2022 se realiza el **Acta de Inicio de obra.***

#### **LIQUIDACIÓN DE PLAZO:**

<i>Fecha de Firma del Contrato:</i>	<i>22 de febrero del 2022</i>
<i>Acta de Inicio:</i>	<i>02 de marzo del 2022</i>
<i>Terminación de plazo contratado:</i>	<i>30 de abril del 2022</i>
<i>Fecha de pedido de recepción provisional:</i>	<i>07 de abril del 2022</i>
<i>Tiempo empleado en la ejecución:</i>	<i>37 días calendario</i>
<i>Tiempo del Contrato</i>	<i>60 días calendario</i>

*En consecuencia, **NO EXISTE MORA.***

#### **TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -**

*Con la firma de la presente Acta se procederá a liquidar de la siguiente manera:*

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL TANICUCHI																		
PLANILLA UNICA DE LIQUIDACIÓN																		
																		
PROCESO No. MCO-040PT/AN-04-2021 CONTRATISTA: ING. TANINHAIBER ENRIQUE AREVALO GRANDA PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN ACERAS Y BORDILLOS DEL BARRIO SAN PEDRO". FISCALIZADOR: ARL PAUL EDMUNDO QUIROGA UNAPANTA																		
MONTO CONTRATO: USD \$ 35.388,06 MONTO TOTAL: USD \$ 35.388,06 PERIODO EJECUCIÓN: DEL 02 DE MARZO DEL 2022 AL 07 DE ABRIL DEL 2022 MONTO DEL ANTICIPO: USD \$ 17.644,03																		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCIÓN: PERIODOS: FECHA DE VENCIMIENTO:																		
22/02/2022 25/02/2022 02/03/2022 05 día 30/04/2022																		
CODIGO	RUBROS	CONTRATO				CANTIDADES			IMPORTE EN U.S. DÓLARES			INCREMENTO		EN EL PERIODO		ACUMULADO		OBSERVACIONES
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	TOTAL	ANTERIOR	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		
<b>Capítulo 1 Preliminares</b>																		
1	Plantas y Nivelación	km	0,48	323,1876	155,13	0,00	0,48	0,48	-	\$ 145,43	\$ 145,43	-0,70	0,48	145,43	0,48	145,43	-	
2	Mixión y Acantoso	m2	5040	0,2024	1,0200	0,00	4,500,00	4,500,00	-	\$ 920,02	\$ 920,02	-91,58	4,500,00	920,02	4,500,00	920,02	-	
3	Excavación manual suelo natural (1 Borillo)	m3	91,2	4,2752	389,90	0,00	140,38	140,38	-	\$ 600,05	\$ 600,05	210,15	140,38	800,05	140,38	800,05	INCREMENTO DE VALORES	
4	Bordillo H.S. h=5cm, P=180 kg/m2	m	960	14,0997	13,5351	0,00	855,70	855,70	-	\$ 13,193,09	\$ 13,193,09	-142,82	855,70	13,193,09	855,70	13,193,09	-	
5	Acera H.S. Loneta 7 cm 180 kg/m2, cama de piedra bola h=15cm.	m2	1440	14,0189	20,1872	0,00	1,320,54	1,320,54	-	\$ 18,512,96	\$ 18,512,96	-1,674,08	1,320,54	18,512,96	1,320,54	18,512,96	-	
<b>TOTAL \$</b>					<b>35.388,06</b>		<b>TOTAL PLANILLADO</b>						<b>TOTALES</b>	<b>33.380,15</b>	<b>1.320,54</b>	<b>33.380,15</b>		
					<b>DEDUCCIONES ANTICIPO</b>		<b>ANTICIPO</b>	\$ 0,00	\$ 17,644,03	\$ 17,644,03								
					<b>TOTAL 80%</b>	17,644,03		<b>OTROS</b>										
					<b>ACUMULADO</b>	17,644,03		<b>VALOR A LIQUIDAR:</b>	\$ 15,736,12	\$ 15,736,12								
					<b>SALDO</b>	-		<b>IVA 12%</b>	-	\$ 4,005,82	\$ 4,005,82							
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										
								<b>VALOR A FACTURAR \$</b>	-	\$ 37,368,77	\$ 37,368,77							

Monto ejecutado: \$ 33.380,15  
**TOTAL:** \$ 33.380,15

\*Valores sin considerar el IVA

#### CUARTA: REAJUSTES DE PRECIOS PROVISIONALES

En base a la Cláusula Novena del contrato y aplicando la fórmula polinómica ahí detallada se tiene los siguientes reajustes de precios:

Reajuste Anticipo: \$ 705.76  
 Reajuste Planilla Liquidación \$ 717.67  
**TOTAL:** \$ 1.423.43

\*Valores sin considerar el IVA

#### QUINTA: REAJUSTES DE PRECIOS DEFINITIVOS

En base a la Cláusula Novena del contrato y aplicando la fórmula polinómica ahí detallada se tiene los siguientes reajustes de precios:

Reajuste Anticipo: \$ 0.000  
 Reajuste Planilla Liquidación \$ 83.45  
**TOTAL:** \$ 83.45

\*Valores sin considerar el IVA

**SEXTA: DEVOLUCION DE GARANTIAS. -**

*Según lo señalado en el Art. 77 de la Ley de Contratación Pública en el inciso primero se procederá a la devolución de la respectiva garantía por la debida ejecución de la obra.*

**SEPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA. -**

*La obra se recibe a entera satisfacción por parte de Fiscalización y del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Tanicuchi ya que la misma se encuentra concluida conforme al presupuesto respectivo.*

**OCTAVA: RATIFICACIÓN:**

*Para constancia y en fe de aceptación firman las partes, la presente acta en unidad de acto, en un original y dos copias de igual texto y efecto legal en la Parroquia de Tanicuchi.*

*Ing. Geovany Casa*  
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL  
DE TANICUCHI**

*Arq. Paúl Quingatuña*  
**FISCALIZADOR TÉCNICO DE  
CONAGOPARE COTOPAXI**

*Ing. Tannhauser Arévalo*  
**CONTRATISTA**

*Ing. Jessica Toctaguano*  
**ADMINISTRADORA DEL  
CONTRATO**

*Arq. Elmer Mendoza*  
**TECNICO DELEGADO POR  
LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONTRATO**